

設置能源補充設施補助 核銷文件

申請人：

中華民國 年 月 日

○○○年單次/批次第○次設置能源補充設施補助款申請表

(本申請書一經塗改即失效)
工業技術研究院(電動機車產業推動計畫)台鑒

申請人來函
日期及字號

年 月 日

(一) 申 請 人	法人(公司)名稱		營利事業 統一編號		
	負責人		聯絡人		
	聯絡電話		信箱		
	聯絡地址				
(二) 適用法令		經濟部中華民國114年12月23日經產字第11451034390號令「經濟部提升電動機車產業補助實施要點」			
(三) 核准函		工研材字第○○○○○○○○○號			
(四) 本次擬核銷○站/○座，設置縣市如下(詳如報告書)					
(五) 本次未核銷第○案，合計○站/○座(無則免填)					
縣市	站數/座數	縣市	站數/座數	縣市	站數/座數
基隆市	○/○	彰化縣		宜蘭縣	
臺北市		南投縣		花蓮縣	
新北市		雲林縣		臺東縣	
桃園市		嘉義市		金門縣	
新竹市		嘉義縣		澎湖縣	
新竹縣		臺南市		連江縣	
苗栗縣		高雄市			
臺中市		屏東縣			

送件地址：06-51 台北市信義路三段41-2號11樓 電動機車產業推動計畫

電話：(02) 23259908

傳真：(02) 27554665

核准設置函影本

TP		21751800		統一發票發售票(二聯式)		範例	
受 人：		中華民國 108 年 九 月 十 日					
地 址：		縣 市 區 鄉 鎮 市 區					
路 街		段 巷 弄					
號		樓					
品 名		數 量		單 價		金 額	
備 註							
營業人蓋用統一發票專用章							
總 計							
總計新臺幣		佰 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元					
課 稅 別		應 稅		零 稅 率		免 稅	

應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該欄打「✓」。

第二聯 收執聯

設置能源補充設施補助 領 據

茲收到經濟部產業發展署「設置能源補充設施補助」補助款，共
計（中文大寫）新臺幣 佰 拾 萬 千 佰 拾 元整。

（阿拉伯數字書寫）金 額 NT\$ 元整。

此致

經濟部產業發展署

申請人暨領款人

公司名稱：

負 責 人：

統一編號：

地 址：

電 話：



中 華 民 國 年 月 日

以申請人為戶名之金融機構指定帳號存簿封面影本



能源補充設施設置地點施工用料清單及結算總表

項次	品名	規格	單價	數量	金額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	總計				
11	補助金額				

註：本表單如有不足，可自行增加欄位。



訂購單或買賣契約書影本
(需加蓋申請人印信及負責人章與銷售商發票章)

交貨簽收單影本

(需加蓋驗收單位(申請人)印信及負責人章與驗收人章)

能源補充設施 設置報告書

能源補充設施施工前與完工後之照片（近景及全景）

案號：

站名：

設置地址/地號：

能源補充設施照片（近景）	
施工前	施工後

能源補充設施照片（全景）	
施工前	施工後

註

1. 近景：完整站點設備。
2. 遠景：完整站點設備及明確之設置地點（如7-11、停車場等）。
3. 本圖表篇幅如有不足，可自行增加欄位。

能源補充設施驗收報告

案號：

站名：

設置地址/地號：

驗收日期： 年 月 日

驗收項目	符合基準	測試結果	結果判定
1. 文件審查			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1.1 系統單線圖	審核通過		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1.2 零件表及其認證文件	審核通過		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1.3 施工廠商證明文件	審核通過		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 現場驗收			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2.1 零件規格確認	與文件資料相符		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2.2 功能確認	緊急停止斷電功能、插座於未使用時不帶電		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2.3 配線及安裝	明管配線採用 EMT 管、插座金屬盒安裝		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2.4 絕緣阻抗測試	500Vdc 1分鐘需大於 1MΩ	(L-N) 對可觸及表面	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2.5 耐電壓測試	2000Vac 1分鐘無崩潰	L 對可觸及導電部 N 對可觸及導電部	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2.6 輸出電壓	輸出電壓變動小於±10%	無載： 滿載：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2.7 充電操作說明標示	審核通過		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
總 結			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
備註：			

報告測試人：

報告簽署人：

(註：報告測試人及報告簽署人須隸屬於不同公司行號，且皆具有中華民國乙級電工執照以上之合格電工人員證照)