能源補充設施
遷移報告書

申請人：

中華民國　　年　　月　　日

能源補充設施遷移申請摘要表

（本申請書一經塗改即失效）
工業技術研究院（電動機車產業推動計畫）台鑒

申請人來函日期及字號	年　月　日

（一）申請人	法人（公司）名稱		營利事業統一編號	
	負責人		聯絡人	
	聯絡電話		信箱	
	聯絡地址			
（二）適 用 法 令		經濟部中華民國114年12月23日經產字第11451034390號令「經濟部提升電動機車產業補助實施要點」		
（三）核 准 函		工研材字第〇〇〇〇〇〇〇〇〇號		

（四）本次擬核銷〇站/〇座，設置縣市如下（詳如報告書）

（五）本次未核銷第〇案，合計〇站/〇座（無則免填）

（六）該站暫停營運共〇日，列管日期延長至〇年〇月〇日

縣市	站數/座數	縣市	站數/座數	縣市	站數/座數
基隆市	〇/〇	彰化縣		宜蘭縣	
臺北市		南投縣		花蓮縣	
新北市		雲林縣		臺東縣	
桃園市		嘉義市		金門縣	
新竹市		嘉義縣		澎湖縣	
新竹縣		臺南市		連江縣	
苗栗縣		高雄市			
臺中市		屏東縣			

送件地址：06-51台北市信義路三段41-2號11樓　電動機車產業推動計畫
電話：（02）23259908　傳真：（02）27554665

核准遷移函影本

能源補充設施施工前與完工後之照片（近景及全景）

案號：

站名：

設置地址/地號：

能源補充設施照片（近景）	
施工前	施工後
能源補充設施照片（全景）	
施工前	施工後

註

1. 近景：完整站點設備。
2. 遠景：完整站點設備及明確之設置地點（如7-11、停車場等）。
3. 本圖表篇幅如有不足，可自行增加欄位。

台電用電證明

案號	
站名	
設置地址/地號	

能源補充設施驗收報告

案號：

站名：

設置地址/地號：

驗收日期：　年　月　日

驗收項目	符合基準	測試結果	結果判定
1.文件審查			□符合 □不符合
1.1系統單線圖	審核通過		□符合 □不符合
1.2零件表及其認證文件	審核通過		□符合 □不符合
1.3施工廠商證明文件	審核通過		□符合 □不符合
2.現場驗收			□符合 □不符合
2.1零件規格確認	與文件資料相符		□符合 □不符合
2.2功能確認	緊急停止斷電功能、插座於未使用時不帶電		□符合 □不符合
2.3配線及安裝	明管配線採用 EMT 管、插座金屬盒安裝		□符合 □不符合
2.4絕緣阻抗測試	500Vdc 1分鐘需大於 1MΩ	（L-N）對可觸及表面	□符合 □不符合
2.5耐電壓測試	2000Vac 1分鐘無崩潰	L 對可觸及導電部 N 對可觸及導電部	□符合 □不符合
2.6輸出電壓	輸出電壓變動小於±10%	無載： 滿載：	□符合 □不符合
2.7充電操作說明標示	審核通過		□符合 □不符合
總　結			□符合 □不符合
備註：			

報告測試人：　　報告簽署人：

（註：報告測試人及報告簽署人須隸屬於不同公司行號，且皆具有中華民國乙級電工執照以上之合格電工人員證照）